

Số: /CCKL-TCHC

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2024

V/v thực hiện Hợp đồng thi công  
xây dựng công trình: Sửa chữa Trạm  
Kiểm lâm Vĩnh Sơn (lần thứ nhất)

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư phát triển xây dựng Gia Hưng<sup>1</sup>

Chi cục Kiểm lâm nhận được Công văn số 01/Cty TVTKXD A&E ngày 09/9/2024 của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng A&E (đơn vị tư vấn giám sát) về việc chậm tiến độ thi công xây dựng công trình: Sửa chữa Trạm Kiểm lâm Vĩnh Sơn.

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 11/2024/HĐ-TCXD ngày 28/8/2024 về gói thầu Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng công trình: Sửa chữa Trạm Kiểm lâm Vĩnh Sơn, giữa Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định và Công ty TNHH ĐTPPT xây dựng Gia Hưng; theo đó, thời gian hoàn thành thi công là 60 ngày (12/8/2024 – 12/10/2024).

Tuy nhiên, đến nay đã gần nửa thời gian thực hiện hợp đồng (gần 30 ngày), nhưng Công ty TNHH ĐTPPT xây dựng Gia Hưng chỉ mới bắt đầu triển khai khởi công (ngày 11/9/2024).

Để đảm bảo thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng công trình hoàn thành, đúng tiến độ hai bên đã ký kết; Chi cục Kiểm lâm thông báo cho Công ty TNHH ĐTPPT xây dựng Gia Hưng triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Hợp đồng theo quy định.

Đề nghị Công ty TNHH Đầu tư phát triển xây dựng Gia Hưng chủ động thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cty TNHH TVXD A&E;
- CCT và các PCCT;
- Hạt KL huyện Vĩnh Thạnh;
- Lưu: VT, TCHC.

**CHI CỤC TRƯỞNG**

**Lê Đức Sáu**

<sup>1</sup> Địa chỉ: Lô 07, D11, KDC Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; điện thoại: 0937.368.078; địa chỉ Email: [dtptxdgiahung@gmail.com](mailto:dtptxdgiahung@gmail.com).