

SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC KIỂM LÂM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /CCKL-TCHC

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2021

V/v báo cáo nghiệm thu hoàn thành
công trình: Trạm Kiểm lâm Bắc
Sông Kôn

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Chi cục Kiểm lâm được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định đầu tư xây dựng công trình Trạm Kiểm lâm Bắc Sông Kôn, tại xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định để đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho công chức, người lao động làm nhiệm vụ bảo vệ rừng tại đây. Qua triển khai xây dựng, Chi cục Kiểm lâm báo cáo việc nghiệm thu hoàn thành công trình, như sau:

1. Việc thực hiện nghiệm thu công trình.

- Hợp đồng thi công xây dựng công trình Trạm Kiểm lâm Bắc Sông Kôn giữa Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định và Công ty TNHH Phương Đông ký kết ngày 05/7/2021 tại Hợp đồng số 03/2021/SNN-HĐXD; theo đó, công trình hoàn thành trong thời gian 70 ngày: khởi công ngày 05/7/2021 và hoàn thành ngày 15/9/2021.

- Ngày 15/10/2021, công trình được nghiệm thu, với sự tham gia của Phòng Quản lý xây dựng công trình, Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công. Tại buổi nghiệm thu, các thành viên thống nhất không chấp nhận nghiệm thu vì đơn vị thi công chưa hoàn thành khối lượng công việc theo Hợp đồng, cụ thể là chưa có giếng khoan.

2. Kiến nghị.

- Để đảm bảo nghiệm thu công trình hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, yêu cầu Công ty TNHH Phương Đông (đơn vị thi công) thực hiện thi công hoàn thành giếng khoan để có nước sử dụng sinh hoạt theo Hợp đồng.

- Công ty TNHH Phương Đông có trách nhiệm lập hồ sơ hoàn thành công trình báo cáo Chủ đầu tư trình Sở Xây dựng kiểm tra, chấp nhận nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định.

Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Hạt KL huyện Tây Sơn;
- Lưu: VT, TCHC.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Huỳnh Ngọc Bảo

