

Số: /BC-CCKL

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2021

**BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi : Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Chi cục Kiểm lâm báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công công trình xây dựng, với các nội dung sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Sửa chữa trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn.

2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Ông Đỗ Thanh Lục, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức, hành chính; số điện thoại: 0256.3826720 hoặc 098 3015629.

4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

a) Sửa chữa nhà làm việc;

b) Sửa chữa nhà ở công vụ, nhà kho và nhà bếp;

c) Sửa chữa tường rào cổng ngõ, sân bê tông.

5. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu xây dựng, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).

a) Khảo sát, thiết kế xây dựng: Công ty TNHH Kiến trúc BLUE;

b) Thi công xây dựng: Công ty TNHH Hải Dương;

c) Giám sát thi công xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nguyên Tin.

6. Khởi công và hoàn thành:

a) Khởi công: Năm 2015;

b) Hoàn thành: Năm 2017.

7. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.

a) Sửa chữa nhà làm việc:

- Trát lại các mảng tường bị bong tróc.

- Sơn mactic toàn bộ nhà.

- Thay toàn bộ lam treo xung quanh nhà.

- Tay vịn cầu thang, các cửa đi, cửa sổ khung gỗ phun pu.

- Sơn lại khung sắt tất cả các cửa, sơn lại cổng sắt.

- Đổ bê tông sân dày 150 cm.

- Làm sạch tường rào, trát lại những chỗ bong tróc.
- Thay lại toàn bộ hệ thống ống dẫn nước, thay mới 2 xibê, 4 lavabo.
- Lắp mới 6 điều hòa 1,5 kw.
- Lắp mới lôgô ngành kiểm lâm.
- Thay bồn nước inox 1 m³.
- Thay toàn bộ gạch hoa nền bằng gạch ceramic 400x400.
- Ốp gạch chỉ chân tường 120x400.
- Thay lại hệ thống dây dẫn điện.

b) Sửa chữa nhà ở công vụ, nhà kho và nhà bếp:

- Trát lại các mảng tường bị bong tróc.
- Bả matic, sơn lại tường trong và ngoài nhà bằng sơn ICI.
- Sơn lại khung sắt tất cả các cửa, sơn lại cổng sắt.
- Các cửa đi, cửa sổ khung gỗ phun pu.
- Thay lại hệ thống dây dẫn điện.
- Thay lại toàn bộ hệ thống ống dẫn nước.

c) Tường rào cổng ngõ, sân bê tông:

- Vệ sinh toàn bộ phần tường rào xung quanh nhà.
- Trám vá lại một số vị trí đã bị bong dộp trước khi sơn.
- Sơn lại tường rào.
- Vệ sinh và sơn sắt chống rỉ các kết cấu bằng sắt.
- Thay thế một số thanh sắt đã bị hư hỏng.
- Đục trám và đổ bê tông nền xung quanh nhà bằng BT đá 1x2, mác 200 cao

150.

8. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế: Đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.

9. Báo cáo về việc đủ điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng: Đủ điều kiện đưa công trình vào sử dụng.

10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.

Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt; tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Định tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCCT phụ trách;
- Lưu: VT, TCHC (2b).

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Huỳnh Ngọc Bảo