

SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH  
**CHI CỤC KIỂM LÂM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /CCKL-TCHC

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2021

V/v đẩy mạnh thực hiện và giải  
ngân vốn đầu tư công năm 2021

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Thực hiện Công văn số 1354/SNN-KHTH ngày 11/6/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Qua rà soát, Chi cục Kiểm lâm có 02 công trình khởi công mới năm 2021; Chi cục báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư như sau:

1. Công trình Trụ sở làm việc Trạm Kiểm lâm Đồng Le, huyện Tây Sơn, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4462/QĐ-UBND ngày 29/10/2020.

Hiện nay, đơn vị tư vấn thiết kế đang hoàn thiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, chuẩn bị trình Sở Xây dựng thẩm định, và lập thủ tục trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Công trình có quy mô nhỏ, dự kiến đến ngày 30/9/2021 giải ngân 60% và đến tháng 12/2021 sẽ giải ngân hết 100% (800 triệu đồng) theo kế hoạch vốn được giao tại Quyết định số 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Bình Định.

2. Công trình Trạm Kiểm lâm Bắc Sông Kôn đã lựa chọn được nhà thầu xây dựng. Kế hoạch dự kiến đến ngày 30/6/2021 giải ngân 40%, đến ngày 30/9/2021 giải ngân 60% và đến tháng 12/2021 sẽ giải ngân hết 100% (600 triệu đồng) theo kế hoạch vốn được giao tại Quyết định số 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Bình Định.

Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT biết, chỉ đạo ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PCCT phụ trách và các PCCT;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Huỳnh Ngọc Bảo**